



项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		古县2020年水表安装工程							
主管部门		古县水利局			实施单位	古县水利局			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		200	200	200	10	100	10	
	其中: 省级财政资 金		100	100	100		100		
	上年结转资 金								
	其他资金		100	100	100		100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	古县2020年水表安装工程共投资200万元, 其中, 省级资金100万元, 县整合资金100万元。2020年水表安装工程, 安装水表5000块, 水表井1236座, 涉及自然村70个, 农村人口14296人。				古县2020年水表安装工程共投资200万元, 其中, 省级资金100万元, 县整合资金100万元。2020年水表安装工程, 安装水表5000块, 水表井1236座, 涉及自然村70个, 农村人口14296人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	建设水表安装工程		1处	1处	5	5	
			解决农村饮水工程村委会个数		70个村	70个村	4.5	4.5	
			解决饮水工程农村人口数		14296人	14296人	4.5	4.5	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	≥100%	4.5	4.5	
			重大事故发生率		0	0	4.5	4.5	
			水质符合生活饮水标准		≥100%	≥100%	4.5	4.5	
			水量达标率		≥100%	≥100%	4.5	4.5	
			建设完成时间		6月30日	6月30日	4.5	4.5	
			调试验收时间		6月30日	6月30日	4.5	4.5	
			交付使用时间		6月30日	6月30日	4.5	4.5	
		成本指标	建设水表安装工程		200万元	200万元	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益饮水工程农村人口数		14296人	14296人	6	6	
		经济效益指标	增加饮水工程水费收入		70个村	70个村	6	6	
		生态效益 指标	水源地保护		水源封闭	水源封闭	6	6	
			通过水源地保护, 防止饮用水污染		有效	有效	6	6	
		可持续影响指标	持续使用年限		≥15年	≥15年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
									
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县2020年农村饮水安全巩固提升工程						
主管部门		古县水利局			实施单位	古县水利局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		200	200	200	10	100	10	
其中:中央财政拨		100	100	100		100		
上年结转资								
全								
其他资金		100	100	100		100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	古县2020年农村饮水安全巩固提升工程总投资200万元（其中中央预算内资金100万元，县级整合资金100万元）。解决我县农村饮水安全工程4处，主要完成城关村、李子坪村、并侯村、下冶村4个村2363口人（其中贫困户123户，贫困人口377人）的农村饮水安全巩固提升的任务。			古县2020年农村饮水安全巩固提升工程总投资200万元（其中中央预算内资金100万元，县级整合资金100万元）。解决我县农村饮水安全工程4处，主要完成城关村、李子坪村、并侯村、下冶村4个村2363口人（其中贫困户123户，贫困人口377人）的农村饮水安全巩固提升的任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设农村饮水安全巩固提升工程	4处	4处	2.7	2.7	
			新建蓄水池	1座（30立方米）	1座（30立方米）	2.7	2.7	
			新打井2眼及配套工程	2眼	2眼	2.7	2.7	
			输水管长度	23千米	23千米	2.7	2.7	
			管道开挖及回填	23千米	23千米	2.7	2.7	
			新建泵房及管理房	3座	3座	2.7	2.7	
		质量指标	工程验收合格率	≧100%	≧100%	2.6	2.6	
			重大事故发生率	0	0	2.6	2.6	
			水质符合生活饮用水标准	≧100%	≧100%	2.6	2.6	
			水量达标率	≧100%	≧100%	2.6	2.6	
		时效指标	建设完成时间	10月30日	10月30日	2.6	2.6	
			调试验收时间	10月30日	10月30日	2.6	2.6	
			交付使用时间	10月30日	10月30日	2.6	2.6	
		成本指标	建设农村饮水安全工程	200万元	200万元	2.6	2.6	
			新建蓄水池	5万元	5万元	2.6	2.6	
			新打井2眼及配套工程	120万元	120万元	2.6	2.6	
			输水管长度	20万元	20万元	2.6	2.6	
			管道开挖及回填	52万元	52万元	2.6	2.6	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	新建泵房及管理房	3万元	3万元	2.6	2.6	
			供水量	43124立方米/	43124立方米/年	3.8	3.8	
			受益行政村	4个	4个	3.8	3.8	
			受益人数	2363人	2363人	3.8	3.8	
			受益建档立卡贫困人口数量	377人	377人	3.8	3.8	
		生态效益指标	改善贫困村饮水安全	改善	改善	3.7	3.7	
			水源地保护	水源封闭	水源封闭	3.7	3.7	
			通过水源地保护，防止饮用水污染	有效	有效	3.7	3.7	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥15年	≥15年	3.7	3.7	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
.....								
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县2020年县级整合资金农村饮水安全巩固提升工程						
主管部门		古县水利局			实施单位		古县水利局	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	534	534	534	10	100	10
		其中:当年财政拨款	534	534	534		100	
		上年结转资金						
		其他资金	534	534	534		100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	古县2020年县级整合资金农村饮水安全巩固提升工程共争取资金县整合资金534万元。计划实施项目24处,分部在7个乡镇共解决农村人口1998户,5994人,其中贫困户457户,贫困人口1351人饮水安全问题。				古县2020年县级整合资金农村饮水安全巩固提升工程共争取资金县整合资金534万元。计划实施项目24处,分部在7个乡镇共解决农村人口1998户,5994人,其中贫困户457户,贫困人口1351人饮水安全问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2020年农村饮水安全巩固提升工程	24处	24处	2.2	2.2	
			输水管长度	53740米	53740米	2.2	2.2	
			钢管长度	5270米	5270米	2.2	2.2	
			新建蓄水池	15座	15座	2.2	2.2	
			新建管理房	15座	15座	2.2	2.2	
			其它工程	1处	1处	2.2	2.2	
			打井	2眼	2眼	2.2	2.2	
		质量指标	开挖及回填	39140米	39140米	2.2	2.2	
			工程验收合格率	=100%	=100%	2.2	2.2	
			重大事故发生率	0	0	2.2	2.2	
			水质符合生活饮水标准	≥100%	≥100%	2.2	2.2	
		时效指标	水量达标率	≥100%	≥100%	2.2	2.2	
			建设完成时间	9月30日	9月30日	2.2	2.2	
			调试验收时间	9月30日	9月30日	2.2	2.2	
		成本指标	交付使用时间	9月30日	9月30日	2.2	2.2	
			2020年农村饮水安全巩固提升工程	534万元	534万元	2.2	2.2	
			输水管长度	100万元	100万元	2.2	2.2	
			钢管长度	38万元	38万元	2.1	2.1	
			新建蓄水池	75万元	75万元	2.1	2.1	
			新建管理房	15万元	15万元	2.1	2.1	
			其它工程	60万元	60万元	2.1	2.1	
		社会效益指标	打井	120万元	120万元	2.1	2.1	
			开挖及回填	126万元	126万元	2.1	2.1	
			受益人数	5994人	5994人	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数量	1351人	1351人	5	5	
			改善贫困村饮水安全	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	水源地保护	水源封闭	水源封闭	5	5	
			通过水源地保护,防止饮用水污染	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。